

Dodávateľ :

T a K, spol. s r.o.

Budulovská cesta 33/B
045 01 Moldava nad Bodvou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36592081 DIČ: 2021992115
IČ DPH: SK2021992115
OR OS KE 1, odd.:Sro, Vložka č.:16439/V

Banka : Banka č. 1 Vúb Moldava nad Bodvou
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 0918947565
Faktúru vyhotovil : Lišovská Marta

Odberateľ :

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov č.4
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42319374 DIČ: 2023660067
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10170006**

Objednávka číslo : 5/1700010

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Protifašistických bojovníkov č.4
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.02.2017	20.02.2017	06.03.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2284419354/0200		
IBAN : SK51 0200 0000 0022 8441 9354		
Suma k úhrade : 4 752,19		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10170006	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe objednávky č.5/1700010

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Stavebné práce podľa priloženého súpisu prác	1,00		3 960,16	4 752,19	20	3 960,16	792,03	4 752,19

Základ pre DPH 20 % : 3 960,16


DPH 20 % : 792,03

Celková suma s DPH 4 752,19**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 752,19**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 22 FEB. 2017	
Číslo zápisu: 50/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MKP Košice	JKSO	
Názov objektu	WC č 1.č 2.	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Fazekas		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.02.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	142,91	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	798,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 230,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	788,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 960,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 960,16
							24	DPH 20,00 % z 3 960,16	792,03
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 752,19
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
							27	Kízavá doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: MKP Košice
Objekt: WC č 1. & 2.

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Košice

Spracoval: Fazekas
Dátum: 20.2.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	142,912	798,339	941,251	0,259	1,650
1	Zemné práce	0,000	28,530	28,530	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	142,912	140,524	283,436	0,259	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	103,631	103,631	0,000	1,650
99	Presun hmôt HSV	0,000	15,367	15,367	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	2 230,004	788,906	3 018,910	1,716	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	1 108,268	79,182	1 187,450	0,044	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	121,935	53,722	175,657	0,051	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	476,619	40,903	517,522	0,255	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	523,182	615,099	1 138,281	1,367	0,000
Celkom		2 372,916	1 587,245	3 960,161	1,974	1,650



ROZPOČET

Stavba: MKP Košice

Objekt: WC č 1.č 2.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Košice

Spracoval: Fazekas

Dátum: 20.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 941,251 0,259

1	01234568	Elektroinštalácia		1,000	207,046	207,046	0,000
2	0123654	Voda a kanal komplet		1,000	303,241	303,241	0,000

1 Zemné práce 28,530 0,000

3	120901121	Búranie podlahy z betónu prostého pre kanalizáciu	m3	0,145	196,758	28,530	0,000
---	-----------	---	----	-------	---------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 283,436 0,259

4	612467011	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia HASIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	11,000	18,984	208,824	0,044
5	632450018	Betónový poter PCI Pericem EBF hrubý pripojený hr. 40	m2	2,880	25,907	74,612	0,215

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 103,631 0,000

6	962086r	Otlkanie obkladu	m2	11,000	9,421	103,631	0,000
---	---------	------------------	----	--------	-------	---------	-------

99 Presun hmôt HSV 15,367 0,000

10	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,200	12,806	15,367	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 018,910 1,716

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 1 187,450 0,044

18	725119705	Montáž predstenového systému záchodov do bytových jadier medzi dve steny (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000	39,591	79,182	0,000
19	5513005467	Kombifix pre závesné WC so splachovacou nádržkou Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 790x145x608, plast, GEBERIT	ks	2,000	237,689	475,378	0,014
20	5513005628	Ovládacie tlačidlo Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	ks	2,000	107,012	214,024	0,001
21	6424310163	Závesné keramické WC KERAMAG KIND 330x535x250mm, s hlbokým splachovaním, 6l, č. 201700	ks	2,000	180,590	361,180	0,027
22	6424310154	Sedadlo WC IDOL tvrdé z duroplastu, závesy kovové, biele č. 10113 KOLO	ks	2,000	28,843	57,686	0,002

763 Konštrukcie - drevostavby 175,657 0,051

23	763135090	Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej, hrany A, SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	4,200	10,947	45,977	0,000
24	5903063600	Obvodový profil 19x24 3050 mm, Rigips	m	16,050	1,008	16,178	0,004
25	5903064400	Priečny profil T24 1200 mm Rigips	m	6,972	3,305	23,042	0,002
26	5903064600	Hlavný profil T24 3000 mm Rigips	m	3,486	3,306	11,525	0,001
27	5903064800	Priečny profil T24 600 mm Rigips	m	3,486	3,305	11,521	0,001
28	763135095	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany A SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	4,200	2,699	11,336	0,000
29	5903055090	Kazetový podhľad Decogips-Onda E24	m2	4,410	12,716	56,078	0,041

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

771 Podlahy z dlaždíc
517,522 0,255

12	771552035	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	2,800	17,842	49,958	0,221
13	01236547r	Dodávka a montáž Obložková zárubňa	ks	2,000	208,589	417,178	0,000
14	5976498100	Dlaždice keramické La Futura Canyon - 340x340	m2	2,800	17,995	50,386	0,034

781 Dokončovacie práce a obklady
1 138,281 1,367

15	781441017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x200 mm	m2	22,000	29,751	654,522	0,905
16	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	22,000	20,595	453,090	0,462
17	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,500	20,446	30,669	0,000

Celkom
3 960,161 1,974
